

Nombre de Organization y Titulo de Proyecto
PROYECTO ECOTURISMO WEKSO
Desarrollado por ODESEN
INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS
Periodo de informe Dic 2003-noviembre 2004

Descripción General de las Avances

1. Una breve descripción del estado actual de la ejecución del proyecto.
2. Describa los principales resultados y logros del proyecto hasta ahora.
3. Describa cualquier problema en el cumplimiento de objetivos y manera de afrontarlos.
4. Describa las modificaciones hechas al proyecto.
5. Describa cualquier lección importante aprendida durante este período.
6. Comentarios Adicionales.

1. **Conclusión del proyecto:** Al 30 de noviembre se ha concluido el proyecto en su totalidad, quedando unos contratistas por entregar muebles, los cuales así lo hicieron en el tiempo estipulado. A nuestro juicio el proyecto se realizó con todo éxito, ya que se lograron las metas de mejoramiento de la infraestructura para recibir turistas.
2. Los resultados se lograron a cabalidad, la ejecución del proyecto tardo un poco más de lo previsto, pero en definitiva las metas se lograron que a fin de cuenta es lo importante. Hoy día ODESEN CUENTA CON UNA INFRAESTRUCTURA PARA RECIBIR TURISTAS TOTALMENTE RENOVADAS.
3. El problema mayor fue la entrega de los materiales, los cuales, por diversas razones no llegaban al tiempo que se esperaban, por diversas razones, una de las que mas

influyó fue el mal tiempo, que impedía la llegada de los materiales. También tuvo su importancia el incremento del costo del combustible.

4. El proyecto no sufrió modificaciones sustanciales, por ejemplo, teníamos en proyecto reparar la cocina, se hizo nueva en su totalidad, la vieja estructura se estaba hundiendo, ya que estaba en las faldas del río, lo cual habría sido temerario repararla, también se le añadió un comedor y mucho mas espacio; lo cual facilita el movimiento de atención a los visitantes. En uno de los albergues se modifico el techo se había planeado de Zinc pero al final se hizo de palanquilla, este techo gusta mas a los visitantes, por ser más cónsono con el medio ambiente. Pienso que fueron las modificaciones mas importante, pero ello no altera el espíritu del proyecto ni lo cambia
5. Cuando un proyecto se gesta en el papel todo parece fácil y rápido cuando se esta ejecutando en la realidad, las cosas son diferente, Hay factores que inciden en que el proyecto cueste un poco mas su implementación y no hablo de lo económico, si no del tiempo de la premura de los constructores en fin, se puede establecer que hay siempre que ser un poco creativo para que todas las cosas marchen y salgan con éxito, tal como lo hemos hecho.
6. Ha sido una experiencia muy positiva el haber terminado este proyecto, el haber participado en su ejecución y ver el concurso de todo los socios en su ejecución y también vivir la nota de optimismo al concluir el mismo

Descripción de los Avances a Nivel de las Actividades

Actividad	Mes de ejecución	ESTADO ACTUAL	AVANCES EN LOS PRODUCTOS
1. Acceso a albergue uno (Construcción de acera)	Enero 2004	Concluida en su totalidad	Actividad concluida Infraestructura con mejores condiciones Para recibir a turistas
2. Construcción de acueducto	Mayo 2004	Esta obra esta a un concluida en su totalidad	Concluida la dotación de agua corriente para el consumo en Weckso
3. Reparación de Albergue Uno	abril	Esta obra esta a un concluida en su totalidad	Infraestructura con mejores condiciones Para recibir turistas. Mejorada en su totalidad
4 Adquisición de Bote	Enero	Terminada.	Terminada Infraestructura con mejores condiciones Para recibir turistas
5- Gerente	DIC 2003 EN ADELANTE.	Funcionando en las actividades el desarrollo de la infraestructura de ODESEN	
6. Convenio con ANAM		Concluido	Terminada
7.Equipamiento de albergues	Noviembre 2004	Concluida en su totalidad	Terminada La adquisición de enseres para los albergues está concluida en su totalidad contamos con 40 camas para recibir a los visitantes Infraestructura con mejores condiciones Para recibir turistas
8.Cocina	Noviembre 2004	Concluida la construcción de la cocina , comedor	Terminada en su totalidad la cocina Mejores condiciones para recibir a los turistas
9. Enseres para la Cocina	Noviembre 2004	Concluida la adquisición de enseres para la cocina	Hoy se cuenta con los utensilios necesarios en la cocina para preparar los alimentos
10 Albergue 2	Noviembre 2004	Concluida esta actividad	El albergue 2 terminado en su totalidad y disponible para recibir los turistas
11 Albergue 3	Octubre	Concluido en su Totalidad	
12. Baños	Octubre 2204	Concluido	Terminado